

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Федоровского, д.25 (подъезд №2)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *р-н Талнах, ул. Федоровского, д. 25 ИИ*

| | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| Форма по ОКУД | Код | 0322005 |
| по ОКПО | | |
| по ОКПО | | |
| по ОКПО | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | КОС-126/15 |
| | дата | 26.05.2015г. |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 20.03.2019 | 01.03.2019 | 20.03.2019 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -945. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 528 229 руб. без НДС в т.ч. по акту 528 229 руб. без НДС
633 874,80 руб. с НДС в т.ч. по акту 633 874,80 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | |
|--|--|---|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|---------|-----------------------|-------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | | Осн.З/п | Эк.Маш. | | | З/пМех. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм11-02-022-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 | 4,12 | 4,12 | |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i> | шт. | 1 | 21035,82 | | | | 21036 | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 1 соединение | 1 | 246,03 | 16,64 | 10,18 | | 246 | 17 | 10 | 1,46 | 1,46 | |
| 4 | ТСЦ-507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | -2 | 92,02 | | | | -184 | | | | | |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №З Ду-65мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i> | комплект | 1 | 2151,59 | | | | 2152 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|---------------|------|
| датчик избыточного давления: | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф4,р1 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 28 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 -Ф5,р1 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 30 О | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 3810,84 | | | | 7622 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,003 (0,075*4)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 41 | 3 | 1 | | 79,75 0,24 | 0,37 |
| 32 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,3 -Ф20,р1 | 116,8 | | | | -35 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------|---|---|--------------|-------|----------|---------|--------|--------|-------|----|----|----|--------------|----|
| 44 | ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 45 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 46 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | 1254 | | | | | |
| 47 | ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |
| 48 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15265,12 | | | | 15265 | | | | | |
| 49 | ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 50 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 51 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | |
| комплекс термопреобразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 53 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 54 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 55 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 56 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|----------|--------|---------|--------|--------|------|----|----|----|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 57 | ТЕРМ11-02-001-01 | Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса 1,5 кг | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 | |
| 58 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | -0,084 | 48,82 | | | -4 | | | | | | |
| 59 | Цена поставщика | Комплект теплообработателей КТСН-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой МДС5 п.4.64. Запасные расходные материалы. Оборудование ПЗ=1,2% МДС5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А. МДС5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А. Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | 1938 | | | | | | |
| 60 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 14 | 12 | | 65,4 | 1,31 |
| 61 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 | шт. | -2 | 10,01 | | | -20 | | | | | | |
| 62 | 301-3240 | Копачки-заглушки 1" | шт. | -2 | 4,74 | | | -9 | | | | | | |
| 63 | 108-0081 | Бобышки скошенные | шт. | -2 | 17,63 | | | -35 | | | | | | |
| 64 | ТСЦ-302-1236 | Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 2 | 12,37 | | | 25 | | | | | | |
| 65 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) | кг | -0,06 | 26,78 | | | -2 | | | | | | |
| 66 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | 76 | 18 | | | | 0,84 | |
| 67 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -2 | 28,28 | | | -57 | | | | | | |
| 68 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 2 | 29,42 | | | 59 | | | | | | |
| 69 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (применительно под приварку Ф25) | 1 шт. | 2 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | 306 | 31 | 12 | | | 1,47 | 2,94 |
| 70 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,004 | 2573,05 | | | -10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|-------|------|------|-----|----|----|----|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 71 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0022 -Ф54,р1 | 31849,77 | | | | -70 | | | | | |
| 72 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 -Ф54,р2 | 44,7 | | | -179 | | | | | | |
| 73 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 Ф54 | 777,1 | | | 1554 | | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | 219 | 15 | 8 | | | 1,47 1,47 | |
| 75 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф54,р1 | 77,07 | | | -154 | | | | | | |
| 76 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 Ф54,р1 | 89,82 | | | 180 | | | | | | |
| 77 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 Ф34 | 941,94 | | | 942 | | | | | | |
| 78 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стартовых трубопроводах диаметром 50 мм (прим. 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | 202 | 11 | 7 | | | 0,96 0,96 | |
| 79 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0008 -Ф261,р1 | 31424,22 | | | -25 | | | | | | |
| 80 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0016 Ф261,р12 | 31424,22 | | | 50 | | | | | | |
| 81 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф261,р2 | 77,07 | | | -154 | | | | | | |
| 82 | ТСЦ-507-0997 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 Ф261,р2 | 56,02 | | | 112 | | | | | | |
| 83 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001 -Ф261,р3 | 2573,05 | | | -3 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|-----------------------|----------------|----------|---------|-------|---|--------------|----|----|----|--------------|----|
| 96 | ТЕР16-07-005-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 100 м трубопровода | 0,0033 φ22 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 1 | | | | 5,01 0,02 | |
| 97 | ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 100 м трубопровода | 0,01158 φ24 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 2 | 1 | 1 | | 5,01 0,06 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | ТЕРр65-5-8 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 848 | 64 | 7 | | 308 6,16 | |
| 99 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | -2 -φ32.p1 | 350,08 | | | | -700 | | | | | |
| 100 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 <i>Текущие цены</i> | шт | 1 | 1232,57 | | | | 1233 | | | | | |
| 101 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 <i>Текущие цены</i> | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| | | | | | | | | | 72269 | | | | 31,69 | |

Итого по разделу 2 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------|---|---------|-------|------|--|-------|----|---|--|--------------|--|
| 102 | ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |
| 103 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 <i>Текущие цены</i> | шт | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | | | |
| 104 | ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|-----|----|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 105 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | -154 | | | |
| 106 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 ДУ-32мм (МД35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МД35 п. 4.64; Заготовительно-кладочные расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск.; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | | | 1254 | | | |
| 107 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 | 0,65 |
| 108 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) | кг | -0,03 | 26,78 | | | | | | -1 | | | |
| 109 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 110 | ТСЦ-302-1236 | Сгоня стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | | | |
| 111 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |
| 112 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | |
| 113 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | 9 | | | 0,84 | 0,84 |
| 114 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кг18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | | | |
| 115 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | | | |
| 116 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | | 1,03 | 1,03 |
| 117 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----------------------------|--|--|---------|---|------------------|---------|--------|--------|-----|------|----|----|--------------|--------------|--|
| 118 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС3 п.4.60 Трансформеры расхода ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС3 п.4.64 Запорные/шланговые/сливные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; К.расч.: ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; К.расч.: ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДС3 п.4.58 Стоимость пары и уставки - для электрособорудования, КИП/ИД, инструментов ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | | | |
| сборка, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №837-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | 65,4 1,31 | | |
| 120 | 507-2630 | Пробки П.М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 121 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 122 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 123 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 124 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,06 -Ф41 r1 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 125 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №837-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | 0,84 1,68 | | |
| 126 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 127 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 128 | ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №837-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | 1,66 1,66 | 0,02 0,02 | |
| 129 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, Диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -1 | 32,88 | | | | -33 | | | | | |
| Краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------|---------|----------|--------|--------|-----|------|-----|----|----|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 130 | TEP16-07-003-04 | Брека в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой краевых приварных) | 1 врезка | 2 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | 313 | 102 | 18 | | 4,46 | 8,92 |
| 131 | ТСЦ-103-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой | М | -0,8 | 63,71 | | | | -51 | | | | | |
| 132 | ТСЦ-302-137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм | шт. | -2 | 68,03 | | | | -136 | | | | | |
| 133 | ТСЦ-302-1824 | Краевые шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм | шт. | 2 | 849,8 | | | | 1700 | | | | | |
| 134 | TEP16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, канов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ50мм) | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | 30 | 14 | | 2,91 | 0,02 |
| 135 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | | |
| 136 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм | шт. | 2 | 110,58 | | | | 221 | | | | | |
| 137 | ТСЦ-301-3267 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм | шт. | 1 | 1007,72 | | | | 1008 | | | | | |
| 138 | TEP16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,00075 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 10 | 1 | | | 79,75 | 0,37 |
| 139 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм | М | -0,075 | 116,8 | | | | -9 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 140 | ТСЦ-507-2285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 36,84 | | | | 37 | | | | | |
| 141 | ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0079 (0,79)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 97 | 6 | 3 | | 72,05 0,57 | 0,23 |
| 142 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,79 -Ф37.р1 | 107,5 | | | | -85 | | | | | |
| 143 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,79 Ф37.р1 | 173,7 | | | | 137 | | | | | |
| 144 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,008 (0,075*2+0,65)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 87 | 5 | 2 | | 60,83 0,49 | 0,19 |
| 145 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,8 -Ф31.р1 | 97,65 | | | | -78 | | | | | |
| 146 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | | | |
| 147 | ТСЦ-103-0349 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм(применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,65 | 91,07 | | | | 59 | | | | | |
| 148 | ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 10,988333 65930/6*1/1000 | 1,84 | 1,84 | | | 20 | 20 | | | 0,21 2,31 | |
| 149 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00865 Ф30+Ф37 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | | | 5,01 0,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 161 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -6 -055,р1 | 7,24 | | | | -43 | | | | | |
| 162 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 5 | 32,19 | | | | 161 | | | | | |
| 163 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | | | |
| 164 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | 26 | | | 1,12 2,24 | |
| 165 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | | | |
| 166 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т | 0,00089 0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 29 | 1 | 1 | | 101 0,09 | 2,11 |
| 167 | ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,01 1/100 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 41 | 4 | 16 | 4 | 41,5 0,42 | 27,6 0,28 |
| 168 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,03 1*1,03 | 102,3 | | | | 105 | | | | | |
| 169 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 170 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 п*103 | 39,93 | | | | 123 | | | | | |
| 171 | ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,51 51/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 2093 | 131 | 392 | 121 | 23,8 12,14 | 15,91 8,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|--|---|--|----------|--------|--------|------|--------|-----|-----|----|---------------|--------------|
| 182 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 5 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1253 | 179 | 17 | | 3,31 16,55 | |
| 183 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 5 | 40,31 | | | | 202 | | | | | |
| 184 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 1,27 127/100 | 183,66 | 120,92 | | | 233 | 154 | | | 10,3 13,08 | |
| 185 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,28 28/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1458 | 54 | 1 | | 16,8 4,7 | 0,01 |
| | | | | | | | | | 121630 | | | | 103,48 | 11,48 |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,34 (34)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2320 | 128 | 104 | 1 | 34,7 11,8 | 0,22 0,07 |
| 187 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 35,02 п1*103 | 39,93 | | | | 1398 | | | | | |
| | | | | | | | | | 22714 | | | | 19,12 | 0,11 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,34 п1 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 379 | 25 | 3 | | 6,74 2,29 | 0,02 0,01 |
| 189 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 34,68 п1*102 | 34,29 | | | | 1189 | | | | | |
| | | | | | | | | | 4942 | | | | 3,71 | 0,01 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,008842 (0,3415+0,2390+0,3037)/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 3 | 1 | | | 5,84 0,05 | 0,01 |
| 191 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0001 -Ф16,р1 | 19552,05 | | | | | -2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|---|-----------------------------------|----------|---------|---------|-------------|------|---------|---------|----|----|-------|--------|
| 192 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аркопор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) | кг | 0,1 | 24,87 | | | | 2 | | | | 14 | 15 |
| 193 | ТЕР13-03-002-04 | Орнунтовая металлическая поверхности за один раз грунтовкой Г-021 (за 2 раза) | 100 м2 окрасиваемой поверхности | 0,008842 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 6 | 1 | | | 11,68 | 0,02 |
| | | Итого по разделу 7 Узел учета, покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | 179 | | | | | 0,23 |
| 194 | ТЕР01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 | |
| 195 | ТЕР01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабелей и других линий напряжением до 1 кВ. | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 | 0,4 |
| 196 | ТЕР01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | | 0,32 | 16 |
| 197 | ТЕР02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кош) 10 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | | 85 | 85 |
| 198 | ТЕР02-01-002-04 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кош) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс) | 1 канал | 5 | 141,31 | 141,31 | (10+4+1-10) | | 707 | 707 | | | 8,3 | 41,5 |
| | | Итого по разделу 8 Узел учета, Пусконаладочные работы. | | | | | | | 107514 | | | | | 148,03 |
| 199 | СБЦ-5-7-4 | Длухстадияная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: (Проектирование АСУТП выполняется в привязке ранее разработанной АСТТ к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137 (03Т=0,137); 3М=0,137 к раск.; 3ТМ=0,137; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При односторонней разработке документации на АСУТП ТЗ=0,8 (03Т=0,8; 3М=0,8 к раск.; 3ТМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Смайлы РД ТЗ=0,5 (03Т=0,5; 3М=0,5 к раск.; 3ТМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. 03Т=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | 1680,17 | 1680,17 | | | 1680 | 1680 |
| | | Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы | | | | | | | 45679 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 173 898 | 5 764 | 881 | 127 | 303,72 | 8,63 |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | 175 336 | 6 825 | 1 258 | 171 | 390,09 | 11,66 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-36, 38, 25-27, 44-45, 49-50, 69-97, 66-68, 104-105, 128-147, 149-150, 113-115, 125-127, 190-193) | | | | | | | | | 178 | 132 | 47 | | 11,907 | 0,014 |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 37, 39-40, 98-99, 148, 151-152) | | | | | | | | | 41 | 37 | 4 | | 3,675 | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 42, 47, 52-58, 60-65, 102, 107-112, 116-117, 119-124, 154, 158, 177, 184, 156-157, 160-161, 164, 166-169, 171, 173-176, 182, 185-186, 188) | | | | | | | | | 699 | 446 | 252 | 44 | 40,768 | 3,0065 |
| МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 194-198) | | | | | | | | | 328 | 328 | | | 19,308 | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 186, 188) | | | | | | | | | 71 | 41 | 29 | | 3,804 | 0,02 |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-36, 38, 25-27, 44-45, 49-50, 69-97, 66-68, 104-105, 128-147, 149-150, 113-115, 125-127) | | | | | | | | | 121 | 76 | 45 | | 6,8595 | 0,0125 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 389 004 | 159 640 | 7 912 | 3 787 | 390,09 | 11,66 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 89 570 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 194-198) | | | | | | | | | 33 981 | | | | | |
| 69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1528) (Поз. 37, 148) | | | | | | | | | 1 054 | | | | | |
| 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 17056) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 42, 47, 52-58, 60-65, 102, 107-112, 116-117, 119-124, 154, 158, 177, 184) | | | | | | | | | 12 793 | | | | | |
| 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 190-193) | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 25826) (Поз. 155-157, 160-176, 178-183, 185-189) | | | | | | | | | 22 985 | | | | | |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 39-41, 98-101, 151-153) | | | | | | | | | 4 508 | | | | | |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10721) (Поз. 3-5, 8-10, 31-36, 38, 44-46, 49-51, 69-97, 104-106, 128-147, 149-150) | | | | | | | | | 11 579 | | | | | |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 66-68, 113-115, 125-127) | | | | | | | | | 2 620 | | | | | |
| | | | | | | | | | 49 655 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 194-198) | | | | | | | | | 17 826 | | | | | |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1528) (Поз. 37, 148) | | | | | | | | | 612 | | | | | |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21752) (Поз. 39-41, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 98-101, 42, 47, 52-58, 60-65, 151-153, 102, 107-112, 116-117, 119-124, 154, 158, 177, 184) | | | | | | | | | 10 442 | | | | | |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 25826) (Поз. 155-157, 160-176, 178-183, 185-189) | | | | | | | | | 13 429 | | | | | |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 190-193) | | | | | | | | | 32 | | | | | |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10721) (Поз. 3-5, 8-10, 31-36, 38, 44-46, 49-51, 69-97, 104-106, 128-147, 149-150) | | | | | | | | | 6 004 | | | | | |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 66-68, 113-115, 125-127) | | | | | | | | | 1 310 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | 90 081 | | | | 43,99 | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | 72 269 | | | | 31,69 | |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | 63 221 | | | | 39,84 | 0,06 |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | 121 630 | | | | 103,48 | 11,48 |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 22 714 | | | | 19,12 | 0,11 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | 4 942 | | | | 3,71 | 0,01 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | 179 | | | | 0,23 | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | 107 514 | | | | 148,03 | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 45 679 | | | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | 528 229 | | | | 390,09 | 11,66 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------|------------|----|---------------|--------------|
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 97 622 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 7 912 | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 163 427 | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | 123 830 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 89 570 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 49 655 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 528 229 | | | 390,09 | 11,66 |
| НДС | | | | | | | | | | | 105 645,80 | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 633 874,80 | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Т.С. Ильных

Заместитель директора по экономике

Н.Б. Евсюкова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник ЦАС

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Ю.А. Вишаченко



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

С.И. Макарова