

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.70
 Инвентарный № _____

ОАПУ по АУТВР в МКА МО г. Норильск
 р-н Центральный, ул. Талнахская, д. 70
 № 592

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 710. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

861 076 руб. без НДС в т.ч. по акту 861 076 руб. без НДС
 1 016 069,68 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 016 069,68 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) <i>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-2 №3 ДУ-80мм (МДС5 п.4.64. Транспортивные расходы: ПЗ=6%, ОЗЛ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС5 п.4.64. Запасовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%) ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12	
6	ТЕРМ11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12		
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2- 180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б) (МДС5 п.4.64. Транспортивные расходы: ПЗ=6%, ОЗЛ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС5 п.4.64. Запасовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗЛ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, Китая. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25423,73	25423,73	25424							
8	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18	285	17	10	1,46	1,46		
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	111,46			-223						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 №3 ДУ-80мм (МДС5 п.4.64. Транспортивные расходы: ПЗ=6%, ОЗЛ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС5 п.4.64. Запасовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%) ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56			2671						
11	ТЕРМ12-00-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31		
12	ТСЦ-101-1703	Покраски резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	кг	-0,06	26,78			-2						
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошечные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	17,63			-35						
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	4,74			-9						
15	ТСЦ-507-2630	Гробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	10,01			-20						
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03	2,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТС-П-Н Pt100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления;														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	4	3	3810,84	2	7622	15
0		<p>Материальные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (МЛС35 и 4,60 Транспортыльные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (МЛС35 и 4,64 Заготовительные-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МЛС35 и 4,58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП), (ОЗТ=1,015 (ОЗТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>4 Текущие цены</p>							

31	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под	шт	100	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	14	65,4	1,31
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг		-0,06	26,78				-2			
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт		-2	17,63				-35			
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											
34	ТСЦ-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт		2	12,37					25		
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт		-2	4,74				-9			
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт		-2	10,01				-20			
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											
37	ТЕР24-01-033-01	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых	шт	1	0,02*100	38,21	8,77			76	18	0,84	1,68
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт		-2	28,28				-57			
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт		2	29,42				59			
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											

40	ТЕР16-05-001-03	Установки вентилей, затворов, клапанов обратных муфтовых	шт	1	4	379,77	30,38	14,07	0,3	1519	122	2,91	0,02
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											
41	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2	шт		-8	127,62				-1021			
		<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	148,69				1190					
43	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1161,15				4645					
Трубопроводы														
44	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,085 (8,5)/100	762,14	640,59	59,84		65	54	5		65,3 5,55	
45	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,08928 (6,72+0,236*8+0,08*4)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	1503	80	45		79,75 7,12	0,37 0,03
46	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-8,928	147,31					-1315				
47	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	6,72	296,65				1993					
48	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм(108x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	77,08				617					
49	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм (применительно 108x4,5-89x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	47,37				189					
50	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0296 (2,96)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	401	27	15		79,75 2,36	0,37 0,01
51	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,96	116,8					-346				
52	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,96	243,93				722					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	TEP65-23-1	Тр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра	1000 м3 объема задания	27,441 27441/1000	3,6	3,6				99		0,41	11,25
54	TEP16-07-005-02	Тр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм трубопровода	100 м	0,11888 0,08928+0,0296	329,84	67,08	44,91	39	8	39		5,01	0,6
55	TEP65-5-9	Тр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55	1359	88	17		422	8,44
56	ТСЦ-302-1176	Тр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка и снятие габаритного имитатора/демонтаж	шт.	-2	553,19			-1106					
57	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МФ, французский, Ду-80мм (МЛС35 п.4.60 Транспортыные расходы ТЗ=6% (ОЗТ=6%, МАТ=6%), МЛС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ТЗ=2% (ОЗТ=2%, МАТ=2% к раск.; ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	3038,17			6076				182624	113,39
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Подполье														
58	TEP26-01-054-01	Тр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами	100 м2	0,082247 8,2247/100	168,9	127,02	41,88		14	11	3	12,79	1,05
59	TEP66-24-2	Тр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // 6=85мм	100 м2	0,082247	182,6	182,6			15	15		19,1	1,57
60	TEP13-03-002-04	Тр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно преобразовать ржавчины окрашиваемой поверхности) П-11) (1,137 ОЛ ПЛр нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,012483 1,2483/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1		5,84	0,07
61	ТСЦ-113-0021	Тр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0,0001	19552,05					2			
62	ТСЦ-101-4164	Тр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,0001*1000	24,87								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1,13,7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012483	691,32	143,12	33,1	0,22		9	2		11,68 0,15	0,02
Вне укрытия														
64	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	2,6085	8,83	8,83				23	23		0,9 2,35	
65	ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	2,6085	1,36	0,98	0,38			4	3	1	0,1 0,26	
66	ТЕР13-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,026085 2,6085/100	589,58	91,34	5,56	0,11		15	2		9,08 0,24	0,01
67	ТЕР13-03-002-15 прим. Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1,13,7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,026085 2,6085/100	467,97	108,31	41,36	0,22		12	3	1	8,6 0,22	0,02
68	ТЕР26-01-009-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3	0,5024	2565,72	232,86	133,05			1289	117	67	20,74 10,42	
69	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0053	22235,7					-118				
70	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0133	24089,77					-320				
71	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0011	23694,9					-26				
72	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,3919	51,7					-20				
73	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м3	-0,7737	775,56					-600				
74	Протокол согласования	Минматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м3	0,7737	7701,65					5959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
35,18	2,62	28,34	0,12	2,91	0,042372	1515,56	327,89	852,18	43,45	64	14	36	2	2,91	
0,07439	7,4390/100	0,07439	3308,49	349,32	104,69	349,32	327,89	852,18	43,45	64	14	36	2	2,91	
100 м2	поверхности покрытия изоляции	1000 м2	поверхности покрытия изоляции	100 м2	поверхности покрытия изоляции	100 м2	поверхности покрытия изоляции	100 м2	поверхности покрытия изоляции	100 м2	поверхности покрытия изоляции	100 м2	поверхности покрытия изоляции	100 м2	поверхности покрытия изоляции
0,0086	11281,37	-0,0086	11281,37	8,6	0,0085*1000	15,72	8,6	0,0085*1000	15,72	8,6	0,0085*1000	15,72	8,6	0,0085*1000	
Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	Бризол	
насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	насухо с проклейкой швов	
26987	26987	26987	26987	26987	26987	26987	26987	26987	26987	26987	26987	26987	26987	26987	
34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	

Итого по разделу 2 Система 11, 12. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.

Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТБР-1502. Подполье

75	ТЕР26-01-054-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рупонными материалами	100 м2	0,07439	3308,49	349,32	104,69	246	26	8	35,18	2,62	
76	ТСЦ-101-1794	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Бризол	1000 м2	-0,0086	11281,37			-97					
77	ТСЦ-101-1747	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Рубероид морозостойкий РПМ-300	м2	8,6	15,72								
78	ТЕР9-04-006-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Монтаж фахверка (Опорная конструкция)	1 т конструкция	0,042372	1515,56	327,89	852,18	43,45	64	14	36	2	2,91
79	ТСЦ-201-0778	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Прочие индустриальные сварные конструкции, масса	т	0,042372	16264,84								
79	ТСЦ-201-0778	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	борочной единицы до 0,1 т											
79	ТСЦ-201-0778	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Опрыскавание металлических поверхностей за один раз лаком	100 м2	0,027548	514,77	119,14	45,5	0,24	14	3	1	9,46	0,02
80	ТЕР13-03-002-15	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	BT-577 за 2 раза	поверхности										
80	ТЕР13-03-002-15	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Окразка и оштукатурка речных поверхностей	поверхности										
81	ТЕР15-01-061-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством)	100 м2	0,2242	100797,7	1214,51	540,31	4,31	22599	272	121	1	115,01
81	ТЕР15-01-061-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	поверхности	поверхности	7,49+3,73+1,43+5,52+4,25/100									
82	ТСЦ-201-1300	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Лопастер»	м2	-26,01	595,3								
82	ТСЦ-201-1300	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Лопастер»	м2	-26,01	595,3								
83	ТСЦ-201-0281	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем	м2	26,01	409,36								
83	ТСЦ-201-0281	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	панель из пенополиуретана без нащелкиков. Способ изготовления	м2	26,01	409,36								
84	ТЕР10-01-029-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (применительно для верных)	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45	860	18	2	44,5	1,78	
84	ТЕР10-01-029-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (применительно для верных)	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45	860	18	2	44,5	1,78	
85	ТСЦ-101-0936	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Скобяные изделия для оконных блоков со скрепными и	компл.	-4	210								
85	ТСЦ-101-0936	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Скобяные изделия для оконных блоков со скрепными и	компл.	-4	210								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	4	138,76				555					
87	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	2	219,06				438					
88	ТЕР09-05-006-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	2,010624 0,16*3,1416*4	4,18	3,51	0,67		8	7	1		0,34 0,68	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье									115004				55,35	0,38

Раздел 4. Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

89	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротамер, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5 2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
90	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗ/ч (МФ-5 2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
91	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
92	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
93	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-25мм ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
94	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротамер, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5 2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроматный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5,2, 1-Б-32, кл Б)	шт	1	15929,3						15929			
96	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7			0,96	
97	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлении 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154						
98	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 ДУ-32мм	комплект	1	1254,19			1254						
99	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопотивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			1,31	65,4
100	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78			-2						
101	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63			-35						
102	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74			-9						
103	507-2630	Пробки П-М27х2	шт	-2	10,01			-20						
104	ТЕР11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
105	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82			-4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106 0	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Pt100 L60, кл. В с гильзой и Бобышкой <i>(МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС 35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПш, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	1938,08				1938					
сбросные краны														
107	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
108	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,06	26,78				-2					
109	108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	17,63				-35					
110	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	12,37				25					
111	301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	4,74				-9					
112	507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	10,01				-20					
113	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77		76	18				0,84 1,68	
114	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	28,28				-57					
115	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	29,42				59					
кран шаровый под приварку														
116	ТЕР16-05-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47 2,94	
117	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	TCU-101-2575	Диаметром 12 мм Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ	т	-0,0022	31849,77									
119	TCU-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	-4	44,7									
120	TCU-302-1823	Краны шаровые FN25 BALLONMAX под приварку диаметр 25 мм	шт.	2	777,1									
121	TEP16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм)	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	0,02	0,02
122	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм	шт.	-2	127,62									
123	TCU-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм	шт.	2	110,58									
124	TCU-301-3267	Затворы гидравлические диаметр до 65 мм	шт.	1	1007,72									
125	TEP16-02-004-02	Плоская трубопроводов отопления и газообогрев из стальных бесшовных труб диаметр 65 мм	100 м	0,02538	12233,21	809,12	353,46	3,42	310	21	9	1,83	0,01	0,23
126	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрев диаметр 65 мм	м	-2,538	107,5									
127	TCU-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5	шт.	2	33,06									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-45x4,0 мм(76x3,5-45x3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	39,8				80					
129	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(76x3,5-38x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	26,44				106					
130	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	33,78				203					
131	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,12	173,7				195					
132	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01472 <i>(0,118*4+1)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	161	10	4	60,83 0,9	0,19	
133	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,472	97,65				-144					
134	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57x3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102					
135	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1	136,2				136					
136	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0065 <i>(0,03*2-0,26+0,33)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	71	4	2	60,83 0,4	0,19	
137	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,65	97,65				-63					

№	Код	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Дополнительные данные
138	ТСЦ-507-2277	шт.	1	25,12	25,12	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x3,0)
139	ТСЦ-103-0351	м	0,26	102,3	26,60	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (38x3,0)
140	ТСЦ-103-0346	м	0,33	80,92	26,70	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм
141	ТЕР16-07-005-02	100 м	0,02538	329,84	8,37	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
142	ТЕР16-07-005-01	100 м	0,02122	171,78	3,64	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
143	ТЕРР65-5-8	100 шт.	0,02	42390,71	847,81	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора. Демонтаж-Монтаж)
144	302-1175	шт.	-2	350,08	-700,16	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30x66p диаметром 50 мм
145	Цена поставщика	шт.	1	929,83	929,83	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм
146	Цена поставщика	шт.	1	1232,57	1232,57	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм
Итого по разделу 4 Система Т3,Т4, Узел учета ГВС.					77786	
				36,09		Итого по разделу 5, Система В1, Узел учета ХВС.
				0,05		Выборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
148	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	15929,3				15929					
149	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
150	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154					
151	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														
152	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
153	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,03	26,78				-1					
154	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1	17,63				-18					
155	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	12,37				12					
156	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1	4,74				-5					
157	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1	10,01				-10					

158	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	3	1	38,21	8,77	38	9	0,84	0,84
159	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	-1	1	28,28		-28			
160	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	1	29,42	29				
161	ТЕР11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74	14	12		1,03	1,03
162	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82			-2			
163	О	Цена поставщика	шт	1	3810,84			3811			
164	ТЕР12-10-001-01	Бойшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм)	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18	65,4
165	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78			-2			
166	108-0081	Бойшки кошачьи	шт.	-3	17,63			-53			
167	ТСЦ-302-1236	Стропы стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	3	12,37			37			
168	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-3	4,74			-14			
169	507-2630	Пробки П1-М27х2	шт	-3	10,01			-30			
170	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	3	38,21	8,77	38	115	26		2,52

Пр Мисстроя Краснояр кр
om 12.11.10 №237-О

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 + Общепрасстрасное стропительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
172	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
173	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
174	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
краны шаровые под приварку														
175	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	8,92
176	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51					
177	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136					
178	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
запорная арматура														
179	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
													2,91	0,02
180	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
181	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					

182	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1	1073,47						1073			

183	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,01426	13562,43	895,59	498,67	5,5	193	193	13	7	79,75	1,14	0,37

184	ТСП-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	-1,426	116,8										

185	ТСП-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	36,84										

186	ТСП-507-1980	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 90-89х4,5)	шт	2	52,42										

187	ТСП-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м	0,9	243,93										

188	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,00153	12233,21	809,12	353,46	3,42	19	19	1	1	72,05	0,11	0,23

189	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	м	-0,153	107,5										

190	ТСП-507-1976	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1	33,78										

191	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм)	100 м	0,00805	10937,16	683,12	289,92	2,82	88	88	5	2	60,83	0,49	0,19

192	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-0,805	97,65										

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

192	ТСП-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
194	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,655	102,3				67					
195	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	27,441 27441/1000	1,84	1,84			50	50			0,21 5,76	
196	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01579 0,00153-0,01426	329,84	67,08	44,91		5	1	1		5,01 0,08	
197	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00805	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
198	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
199	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
200	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									68889				47	0,09
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
201	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
202	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					

1	203	ТЕРМ08-02-397-01	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	1	10	10,7	3,61	0,03
	204	ТСЦ-509-0064	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль монтажный (DN-река)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	М	0,8	71,04				57	13			
	204	ТСЦ-509-0064	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль монтажный (DN-река)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	7	7,44	5,93			42	11	0,52	3,64	
	205	ТЕРМ11-03-001-01	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	5+1+1						11			
	206	Цена поставщика		Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт	1	18488,01			18488		12			
	206	Цена поставщика		МДС35 н 4 64 Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗПТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 н 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА. Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗПТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4		3	43,45	11,14		33		13	1,03		
	207	ТЕРМ08-02-411-04	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 ввод	3	43,45	11,14				11			
	207	ТСЦ-509-0090	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-3	7,24			-22		10			
	208	ТСЦ-509-0090	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	3	61,63			185		9			
	209	Цена поставщика		Сальники ввертные (PG-25 IP54)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	3	61,63					9			
	209	Цена поставщика		Сальники ввертные (PG-25 IP54)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	2	43,45	11,14		22		10			
	210	ТЕРМ08-02-411-05	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 48 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 ввод	2	43,45	11,14				11			
	210	ТСЦ-509-0090	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	7,24			-14		11			
	211	ТСЦ-509-0090	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	1	63,79			64		11			
	212	Цена поставщика		Сальники ввертные (PG-29 IP54)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	1	131,91			132		12			
	212	Цена поставщика		Сальники ввертные (PG-42 IP54)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	1	131,91					12			
	213	Цена поставщика		Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	2	13,49	12,77		26		12			
	214	ТЕРМ08-03-575-01	Гр. Министров Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	2	13,49	12,77		26		12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А,10А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
216	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
217	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8	41,5 0,83	27,6 0,55
218	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
219	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
220	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
221	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	91,85				284					
222	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
223	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	51,95				161					
224	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 30/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1231	77	231	71	23,8 7,14	15,91 4,77
225	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30,9 0,3*103	16,6				513					

1	2	226	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара+питание)	100 м	0,34 (28+6)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	373	21	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	15
		227	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающей ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		228	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,7 (4+66)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	267	17	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
		229	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,7 (4+66)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	267	17	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
		230	ТЕРМ11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных	100 м	0,323 (14,3+18)/100	170,84	158,1	8		55	51	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		231	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75	М	1,236 (1,2)*1,03	6,47																	
		231	Цена поставщика	Провод силовой ВВГнг 3X1,5	М	11,22 (11)*1,02	40,38																	
		232	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E	М	91,8 (6+66+18)*1,02	40,55																	
		233	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 24AWG cat 5E	М	47,226 (28+4+14,3)*1,02	38,38																	
		234	Цена поставщика	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкциях на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.																			
		235	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкциях на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.																			

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Тр. Минстроя Краснояр. кр. Ом 12.11.10 №237-О
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156					
237	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с облуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,79 (127-44-4)/100	183,66	120,92			145	96			10,3 8,14	
238	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 (28)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.									105664				80,41	7,34
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
239	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,35 (35)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2388	131	107	1	34,7 12,15	0,22 0,08
240	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	36,05 0,35*103	91,85				3311					
241	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,35 (35)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2388	131	107	1	34,7 12,15	0,22 0,08
242	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	36,05 0,35*103	51,95				1873					
243	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 (28)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
244	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84 0,28*103	38,66				1115					
245	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3		3,31 3,31	
246	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт	100 концов	0,48	183,66	120,92			88	58			10,3	
		Объем работ: 100 концов		(44+4)/100					76591			68,48	0,36	
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелья питающего.														

248	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питаний)	100 м	0,35	1116,17	72,93	9,07	0,3	391	26	3	6,74	2,36	0,02
		Объем работ: 100 м												
Раздел 9. Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														

249	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	М	35,7	40,38				1442			5,61	3,53	0,01
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): И-1 МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); М-6%; МАТ=6%.		0,35*102										
250	Цена поставщика	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	100 м	0,63	1098,2	60,7	4,54	0,15	692	38	3	5,61	3,53	0,01
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): И-1 МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); М-2%; МАТ=2%; МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%); М-2%; МАТ=2%.		(43+20)/100										
251	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2,45	381,34	24,78	4,54	0,15	934	61	11	2,29	5,61	0,01
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): И-1 МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); М-6%; МАТ=6%.		(35+210)/100										
252	Цена поставщика	Кабель витая пара экранованная FTP 2PR 24AWG cat 5E	М	234,6	40,55				9513					
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): И-1 МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); М-2%; МАТ=2%; МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); М-6%; МАТ=6%.		(20+210)/100										
253	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E	М	79,56	38,38				3054					
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): И-1 МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); М-2%; МАТ=2%; МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); М-6%; МАТ=6%.		(43+35)/100										
254	ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз окрашиваемой П-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (137 ОП Три нанесены лакокрасочных материалов способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) И-1 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): И-1 МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); М-2%; МАТ=2%; МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); М-6%; МАТ=6%.	100 м2	0,014451	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1		5,84	0,08	0,01
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): И-1 МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); М-2%; МАТ=2%; МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); М-6%; МАТ=6%.		(0,9168+0,5283)/100										
255	113-0021	Грунтовка П-021 красно-коричневая ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) И-1 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): И-1 МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); М-2%; МАТ=2%; МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); М-6%; МАТ=6%.	т	-0,0002	19552,05									
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): И-1 МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); М-2%; МАТ=2%; МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); М-6%; МАТ=6%.												

247	ТЕРМ11-08-001-03	Объем работ: 100 концов												
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелья питающего.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелья питающего.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
256	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5					
257	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1. ТЗ 7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014451	691,32	143,12	33,1	0,22	10	2			11,68 0,17	0,02

Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.

										305				0,39
258	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
259	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
260	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
261	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
262	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 (12+5+1*10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	

Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Раздел 11. Узел учета проектные работы

										128333				176,66
263	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления. от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2 3 5 ТЧ При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				

Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы

6,09	444,29	87	7400	251743	248711	9549	2231	630,7	8,52
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итарам									

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итарам

В том числе, справочно:

МДС5 пр. 1.1.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в зоне производства работ

92, 96-97, 116-142, 113-115, 149-150, 173-194, 196-197, 158-160, 170-172, 254-257)

действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтированного оборудования (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движимая транспортная

МДС5 пр. 1.1.3. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в зоне производства работ действующего

технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движимая транспортная по

МДС5 пр. 1.1.3. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в зоне производства работ действующего

технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движимая транспортная по

МДС5 пр. 1.1.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в зоне производства работ действующего

технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движимая транспортная по

МДС5 пр. 1.1.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в зоне производства работ действующего

технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движимая транспортная по

МДС5 пр. 1.1.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в зоне производства работ действующего

технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движимая транспортная по

МДС5 пр. 1.1.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в зоне производства работ действующего

технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движимая транспортная по

МДС5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3,4, 8-9, 40-43, 45-52, 54, 25-27, 37-39, 68-73, 75-77, 60-67, 116-142, 113-115, 149-150, 173-194, 196-197, 158-160, 170-172,

254-257)

Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

В том числе, справочно:

61% = 72% * 0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 258-262)

69% = 81% * 0,85 ФОТ (от 6402) (Поз. 44, 53, 59, 195)

75% = 88% * 0,85 ФОТ (от 19070) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 89, 94, 99-105, 107-112, 147, 152-157, 161-162, 164-169, 201, 205, 230, 237, 247)

89% = 105% * 0,85 ФОТ (от 34022) (Поз. 202-204, 207-229, 231-236, 238-246, 248-253)

84% = 110% * 0,85 ФОТ (от 6313) (Поз. 58, 68-77)

96% = 113% * 0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 55-57, 143-146, 198-200)

89% = 116% * 0,85 ФОТ (от 11230) (Поз. 81-83)

99% = 130% * 0,85 ФОТ (от 731) (Поз. 84-85)

108% = 141% * 0,85 ФОТ (от 21618) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54, 25-27, 37-39, 68-73, 75-77, 60-67, 116-142, 113-115, 149-150, 173-194, 196-197)

122% = 143% * 0,85 ФОТ (от 3322) (Поз. 25-27, 37-39, 113-115, 158-160, 170-172)

Сметная прибыль

В том числе, справочно:

32% = 40% * 0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 258-262)

40% = 50% * 0,8 ФОТ (от 6402) (Поз. 44, 53, 59, 195)

37% = 55% * 0,85 ФОТ (от 11230) (Поз. 81-83)

48% = 60% * 0,8 ФОТ (от 24209) (Поз. 55-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 143-146, 89, 94, 99-105, 107-112, 198-200, 147, 152-157, 161-162, 164-169, 201, 205, 230, 237, 247)

43% = 63% * 0,85 ФОТ (от 731) (Поз. 84-85)

52% = 65% * 0,8 ФОТ (от 34022) (Поз. 202-204, 207-229, 231-236, 238-246, 248-253)

48% = 70% * 0,85 ФОТ (от 7952) (Поз. 58, 68-77, 60-67, 80, 254-257)


56% = 83% * 0,85 ФОТ (от 21618) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54, 91-93, 96-98, 116-142, 149-151, 173-194, 196-197)

Страница 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 975) (Поз. 78-79, 88)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3322) (Поз. 25-27, 37-39, 113-115, 158-160, 170-172)														
Итого по акту:									566					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									2027					
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье									182624				113,39	0,24
Итого по разделу 4 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.									26987				34,29	
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									115004				55,35	0,38
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.									77786				36,09	0,05
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									68889				47	0,09
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									105664				80,41	7,34
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									76591				68,48	0,36
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.									33214				18,64	0,06
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы									305				0,39	
Итого									128333				176,66	
В том числе:									45679					
Материалы									861076				630,7	8,52
Машины и механизмы														
ФОТ									280103					
Оборудование									14031					
Накладные расходы									222634					
Сметная прибыль									130929					
ВСЕГО по акту									139902					
НДС									76135					
ВСЕГО по акту									861076				630,7	8,52
									154 993,68					
									1 016 069,68					

Принял:

- Директор МУП "КОС" _____
- Главный инженер МУП "КОС" _____
- И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____
- Главный бухгалтер МУП "КОС" _____
- Зам.директора по экономике _____
- Главный энергетик МУП "КОС" _____
- Начальник Службы АСУ _____
- Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____
- Начальник ПТО _____
- Начальник БЭЗиС ПТО МУП "КОС" _____
- Инженер БЭЗиС ПТО МУП "КОС" _____



Е.Н. Борисевич
И.В. Леготин
Е.М. Фурман
Н.Н. Калинина
Н.Б. Третьякова
В.В. Дацюк
П.М. Полевик
Н.И. Сергеева
Ю.А. Романенко
В.М. Шевцов
А.А. Алехин

Сдал: ООО "СеверСтрой"
Генеральный директор _____ А.В. Белов



Расценки проверены:
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП "КОС"
СБ МУП "КОС" _____
КОВАЛЕВА Г.Г.

