

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 188 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Новая, д.5 (подъезд №1)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Талнах, ул. Новая, д.5

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер _____
 дата _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 767. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 987 310 руб. без НДС в т.ч. по акту 987 310 руб. без НДС
 1 165 025,80 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 165 025,80 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
				В том числе			В том числе				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)			
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-06 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03	163	62	64	6,18	6,18			
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
2	Цена поставщика	шт	1	25510,84			25511							
Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) (ИДСЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены														
3	ТЕР16-02-007-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 соединении	1	345,52	16,64	10,18	346	17	10	1,46	1,46			
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
4	507-0986	шт.	-2	127,62			-255							
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДСЗ п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6%; ОЗЛТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды: материалы ПЗ=2% (ОЗЛТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	комплект		4357,24				4357					
6	ТЕРМ11-02-022-Г-Е Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		163,29	62,17	64,03	163		62	64		6,18	6,18
7	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0- 300,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-100, кл.Б) (ИДСЗ п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6%; ОЗЛТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗЛТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПДЛ, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗЛТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	шт.	1	26349,22			26349						
8	ТЕР16-02-007-0- Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	76,64	10,11	346		17	10		1,46	1,46
9	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62			-255						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДСЗ п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6%; ОЗЛТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды: материалы ПЗ=2% (ОЗЛТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	комплект		4357,24			4357						
Комплект термомообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-Г-1 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №8237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термомообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,43	96		14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-0,06	26,78			-2						
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки оцинкованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35						
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9						
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01			-20						
16	ТЕРМ11-02-001-Г-1 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74		28		23			1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L120. сл. В с тильзой и Бобышкой (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, К-ПИА, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (пэд преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	10С шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых < диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кx18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, массе до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик мабыгонного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		2	3810,94			7622					
		ИДСЗ3 п.4.60. Грандиорные расходы ПЗ=6%; СОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ3 п.4.64. Заполнительно-содовские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (СОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ3 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электросбор/одеяния КИП/д, инструмента ПЗ=1,015 (СОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены												

сборка

31	ТЕРМ2-10-001-01 Пр.Милетром Квансер-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,58	594,46		96	14	12		65,4 1,31
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2				
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35				
34	ТСЦ-302-1236	Стяны стальные с муфтой и контргайкой Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25				
35	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9				
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20				
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Милетром Квансер-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57				
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59				

Трубопроводы, запорная арматура

40	ТЕР16-05-001-03 Пр.Милетром Квансер-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 100 мм(затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	379,77	30,38	14,07	0,3	1519	122	56	1	2,91 11,64	0,02 0,08
41	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	127,62				-1021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	148,69				1190					
43	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1161,15				4645					
врезки Ду80 в Ду100 на Т1Т2														
44	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм (без установки з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	907,82	82,58	22,15	0,3	1816	165	44	1	7,46	0,02
45	103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	198,81				-159					
46	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
47	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (прим. дубо "+/-" установка з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-2	379,77	30,38	14,07	0,3	-760	-61	-28	-1	2,91	0,02
48	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ("+" приварка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	-0,04
Трубопроводы														
49	ТЕРp65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0718 7,18/100	762,14	640,59	59,84		55	46	4		65,3	4,69
50	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,10372 €75*0,2367/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	1746	93	52	1	79,75	0,37
51	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-10,37	147,31				-1528				8,27	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4, 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	8,72	296,65				2587					
53	ТСЦ-607-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (150 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм(108x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	7	77,08				540					
54	ТЕРР65-23-1 Пр. Микрорайон Краевюр.кр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра систем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,651 30604/4*7/1000	3,6	3,6			28	28			0,41 3,14	
55	ТЕРР16-07-005-02 Пр. Микрорайон Краевюр.кр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,10372	329,84	57,08	4,91		34	7	5		5,01 0,52	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
56	ТЕРР65-6-9 Пр. Микрорайон Краевюр.кр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Смена задвижек диаметром 100 мм(Применительно установке и снятие габаритного имитатора)Демонтаж(Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4435,68	37,55		1359	88	17		422 8,44	
57	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
58	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-100мм (ИДС35 п.4.60 Грансторные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Запасительные-сладские расходы, Материаль ПЗ=2%; (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	2	4357,24				8714					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Уелп учета Т3. Подполые														
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполые.														
59	ТЕРР26-01-054-01 Пр. Микрорайон Краевюр.кр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Работы по покраске поверхности изоляции рулонными материалами (ИДС35 п.3.3.1.Декоративная внутренняя санитарио-техническая установка (водопровод, газопровод, канализация, водосток, отопление, вентиляция) ОЭТ=0; ЗМ=0; к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0; к расх.; ТЗ=0; ТЗМ=0;4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,060452 6,0452/100	168,9	127,02	11,88		10	8	2		12,79 0,77	
60	ТЕРР66-24-2 Пр. Микрорайон Краевюр.кр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Работы по тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,060452	182,6	182,6			11	11			19,1 1,15	
В крытые														
										199536			124,96	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017955 1,7955/100	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,84 0,1	0,01
62	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0002	19552,05				-4					
63	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5					
64	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Ф-021 (за 2 раза) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017955	691,32	143,12	33,1	0,22	12	3	1		11,68 0,21	0,02
Вне крытия														
65	ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности цветками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	2,6438	8,83	8,83			23	23			0,9 2,38	
66	ТЕР13-06-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	2,6438	1,36	0,98	0,38		4	3	1		0,1 0,26	
67	ТЕР13-07-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	103 м2	0,026438 2,6438/100	589,58	91,34	5,56	0,11	16	2			9,08 0,24	0,01
68	ТЕР13-03-002-15 прим. Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗМ=2); 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	103 м2	0,026438 2,6438/100	467,97	108,31	41,36	0,22	12	3	1		8,6 0,23	0,02
69	ТЕР26-01-009-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одностороннего или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3	0,947	2565,72	232,86	133,05		2430	221	126		20,74 19,64	
70	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,01	22235,7				-222					
71	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0251	24089,77				-605					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,002	23694,9					-50				
73	506-0#78	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,738	51,7					-38				
74	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м3	-1,458	775,56					-131				
75	Протекол согласованная	Миньматы МПТЭ-1,75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены	м3	1,458	7701,65				11229					
76	ТЕР26-01-049-02 Пр.Мин-строй Казанов,кр. от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Покрывтне поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной (прямолинейные участки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,08902 8,600(10)	18988,14	1637,98	1262,32		1890	148	111		148,52 13,22	
77	ТСЦ-04-0167	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонкостеной оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	-10,86	120,2					-1305				
78	ТСЦ-01-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,05115 10,86*771(10)	18854,89				964					
79	ТЕР26-01-050-01 Пр.Мин-строй Казанов,кр. от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Покрывтне поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (фасонные части) (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с напичем одного и более слоев или опосода на каждые 7 м прямых участков ОЭГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,01370 1,370(10)	9737,63	2052,53	90,87		133	28	1		172,34 2,36	
80	ТСЦ-04-0038	Фольга алюминиевая дублированная рубероидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 м2	-0,1576	338,59					-53				
81	ТСЦ-04-0039	Фольга алюминиевая дублированная фольгой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 м2	0,1576	352,17					56				
82	ТЕР26-01-050-01 Пр.Мин-строй Казанов,кр. от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Покрывтне поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (фасонные части) (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с напичем одного и более слоев или опосода на каждые 7 м прямых участков ОЭГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,00206 0,206(10)	9737,63	2052,53	90,87		20	4			172,34 0,36	
83	104-0038	Фольга алюминиевая дублированная рубероидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 м2	-0,023	338,59					-8				
84	ТСЦ-104-0316	Ткань стевлянная изолационная И-200, толщиной 0,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	0,23 0,0237*10	22,48					5				
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.										62845				
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. Подполье														75,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Трубопроводы														
85	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	130 м	Трубопровода	0,09372 0,782*0,188*4/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	1135	75	42		79,75 6,68	0,37 0,03
86	ТСЦ-302-3289	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильза и для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-372	116,8				-978					
87	ТСЦ-103-0389	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		7,62	243,93				1859					
88	ТСЦ-507-1980	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Sx4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	52,42				210					
89	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания		1,84	1,84	1,84			14	14			0,21 1,61	
90	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отплення, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	Трубопровода	0,06372	329,84	67,08	44,91		28	6	4		5,01 0,42	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подполье														
Раздел 4. Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
В укрытие														
91	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф0-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=-1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,008724 0,6724/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84 0,05	0,01
92	ТСЦ-113-0021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Грунтовка Ф0-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0001	19552,05				-2					
93	ТСЦ-101-4164	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		0,1 0,0081*1000	24,87				2					
94	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф0-021 (за 2 раза) (1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=-1; ТЗ=1,1) 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текучую цену №4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,008724	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1			11,68 0,1	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Вне покрытия													
56	ТЕР 13-06-003-01 Пр-д-э-ст-рон (Краснояр. кр. от *2*11*10 №837-0	Очистка поверхности цветками ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 м ²	1,4635	8,83	8,83				13	13		0,9	
56	ТЕР 13-06-004-01 Пр-д-э-ст-рон (Краснояр. кр. от *2*11*10 №837-0	Обезыливание поверхности ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 м ²	1,4635	1,36	0,93	0,33			2	1	1	0,1	0,15
57	ТЕР 13-07-001-02 Пр-д-э-ст-рон (Краснояр. кр. от *2*11*10 №837-0	Обезыливание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м ²	0,114635	589,58	91,34	5,53	0,11		9	1		9,08	0,13
58	ТЕР 13-03-002-15 Пр-д-э-ст-рон (Краснояр. кр. от *2*11*10 №837-0	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗП=1; 1; ТЗ=1; 1) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м ²	0,114635	467,97	108,31	4,133	0,22		7	2	1	8,6	0,13
59	ТЕР 16-01-009-01 Пр-д-э-ст-рон (Краснояр. кр. от *2*11*10 №837-0	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (прил. 2в 2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или стоебов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1; 1; ТЗ=1; 1) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 м ²	0,3113	2565,72	292,83	133,06			800	73	41	20,74	6,47
00	101-1340 0,7х20-50 мм	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	т	-0,0033	22235,7					-73				
01	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	т	-0,0033	24089,77					-200				
02	104-1077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-П-В ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	1000 м ²	-0,0007	23694,9					-17				
03	506-1878	Листы алюминиевые марки АД1П, толщиной 1 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	т	-0,2432	51,7					-13				
04	104-1009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м ³	-0,4802	775,56					-372				
05	Пр-д-э-ст-рон согласования	Минимат МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м ³	-0,4802	7701,65					3698				
06	ТЕР 16-01-049-02 Пр-д-э-ст-рон (Краснояр. кр. от *2*11*10 №837-0	Покрывте поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м ²	0,140835	18988,14	1667,83	-252,32			776	68	51	148,52	6,07
07	ТСЦ-104-1167	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м ²	-4,934	120,2					-599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТСЦ-101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,023475 4 984+4,71/1000	18854,89				443					
109	ТЕР26-01-050-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминированной дублированной (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поврежденности покрытия ИЗОЛЯЦИИ	0,0056119 0,5319/100	9737,63	2052,53	90,87		60	13	1		172,34 1,05	
110	ТСЦ-104-0038	Фольга алюминиевая дублированная рубероидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1С м2	-0,0704	338,59				-24					
111	ТСЦ-104-0039	Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1С м2	0,0704	352,17				25					
112	ТЕР26-01-050-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминированной (фасонные части) (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поврежденности покрытия ИЗОЛЯЦИИ	0,00153 0,53/100	9737,63	2052,53	90,87		15	3			172,34 0,26	
113	104-0038	Фольга алюминиевая дублированная рубероидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1С м2	-0,0176	338,59				-6					
114	ТСЦ-104-0316	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	0,176 0,176*10	22,48				4					
Итого по разделу 4 Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
Раздел 5. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУВР-1501. Подполье														
115	ТЕР09-04-006-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж фанерка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 Т конструкций	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3	28,34 1,7	2,91 0,17
116	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 Т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,06	16264,84				976					
117	ТЕР13-03-002-15 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз БТ-577 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; 1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 3.13 Окраска и ошкуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; краск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	514,77	119,14	45,5	0,24	21	5	2		9,46 0,38	0,02
118	ТЕР15-01-061-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полизстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сендвич-панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поврежденности облицовки	С,3441 (15,21*2,1*+0,69* -44+14, 91)/100	100797,7	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1	115,01 39,57	0,29 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полмэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	М2	-39,92	595,3				-23764					
120	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	М2	39,92	409,36				16342					
121	ТЕР-10-01-029-02 (Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О)	Установка приборов оконных (Применительно Деревных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4			44,5 0,45	
122	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со старыми и одинарными переплетами для жилых зданий двухсторонних (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	компл.	-1	210				-210					
123	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	138,76				139					
124	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	219,06				219					
125	ТЕР-09-05-008-01 (Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О)	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	3 015936 0,163,14166	4,18	3,61	0,67		13	11	2		0,34 1,03	
Итого по разделу 5 Укрытие узла учета. По альбому КМ-ДУТВР-1501. Подполье														
Раздел 6. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
126	ТЕР-11-02-022-03 (Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О)	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	13,36			41	21			1,03 2,06	
127	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б) ИДСЗ5 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64.Заволапительные-содатские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кипля, конструкция ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
128	ТЕР-16-02-007-01 (Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (Применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	13,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	

Приборы и оборудование

Раздел 6. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.

Преобразователь

Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б)

Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б)

Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б)

Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б)

Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б)

Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б)

Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
130	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
комплект термообразователей														
131	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
132	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
133	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
134	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
135	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
136	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
137	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
138	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-Н РЧ00 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
обросные краны														
139	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
140	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	17,63				-53				
142	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрракой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		3	12,37				37				
143	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	4,74				-14				
144	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	10,01				-30				
145	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстра (Краснояр.кр. от 12.11.10 №337-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		3	38,21	8,77			115	26		0,84	2,52
146	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	28,28				-85				
147	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 115Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		3	29,42				88				
кран шаровый фланцевый														
148	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстра (Краснояр.кр. от 12.11.10 №337-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47
149	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07				-154				
150	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	71,75				144				
151	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку Диаметр 40 мм (Применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	1129,08				1129				
кран шаровый под приварку														
152	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстра (Краснояр.кр. от 12.11.10 №337-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0011	31424,22				-35					
154	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
155	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
156	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1129,08				1129					
Трубопроводы, запорная арматура														
157	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
158	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
159	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
160	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
161	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно Ду 40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
162	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0008	31424,22				-25					
163	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					

164	507-0983	2	3	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗсп3. Давлением 1,0 МПа (10 кг/см2). Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	4	шт.	5	-2	6	77,07	7	8	9	10	-154	11	12	13	14	15
165	ТСЦ-507-0999			Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗсп3. Давлением 1,6 МПа (16 кг/см2). Диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37		шт.		2	71,75					144						
166	509-0966			Прокладки из паронита марки ПМБ. толщиной 1 мм. Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37		1000 шт.		-0,00*	2573,65					-3						
167	509-0966			Прокладки из паронита марки ПМБ. толщиной 1 мм. Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37		1000 шт.		0,002 0,001*2	2573,65					5						
Врезка Ду40 в Ду150 на Т4 (без установки ЭВ)																				
168	ТЕР16-07-003-05 Пр.Министром Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О			Врезка в действующий внутренний сети трубопроводов отопления и водоснабжения Диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37		1 врезка		1	200,6	50,84		8,67		201	51	9			4,46 4,46	
169	103-0053			Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные. Диаметр условного прохода 40 мм. Толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37		М		-0,4	79,28					-32						
170	302-1138			Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды. Давлением 1,6 МПа (16 кг/см2). Диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37		шт.		-1	105,72					-106						
Трубопроводы																				
171	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министром Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О			Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб Диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37		100 м трубопровода		0,006 0,055*2+0,07*1+0,07*1+0,2 9/150	12233,21	Е99,12		353,46	3,42	61	4	2			72,05 0,36	0,23
172	302-3293			Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения Диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37		М		-0,6	107,5					-54						
173	ТСЦ-507-4283			Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) Диаметр условного прохода 65х32 мм. Наружным диаметром и толщиной стенки 76х3.5-38х2.5 мм(76х3.5-38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37		шт.		2	26,44					53						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
175	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм(76x3,5-45x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,62				37					
176	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
177	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00163 (0,118*3+0,045*1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	18	1			60,83 0,1	0,19
178	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-),163	97,65				-16					
179	ТСЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	21,56				22					
180	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
181	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-39-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03137 (0,394*3+0,03*1+2,5+0,47 9)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	343	21	9		60,83 1,91	0,19 0,01
182	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-3,137	97,65				-306					
183	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(48x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	20,4				61					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	ТСЦ-607-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 45х3,0-32х3,0)	шт.		25,12				25					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
185	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,35	112,46				264					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
186	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,475	80,92				38					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
187	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	10м ³ в трубопроводе	0,032	329,84	67,08	44,97		2				5,01	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
188	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10м ³ в трубопроводе	0,0313	177,78	67,08	44,97		6				5,01	0,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
189	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848				308	6,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
190	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08				-700					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
191	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, ДУ=25мм (ИДС35 п.4, 60; Гравитационные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4, 64; Запасительные-сипадские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 6 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.														
Раздел 7. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
192	ТЕРМ1-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5, 2, 1-Б-25, кл.Б)	1 шт.	1	20,69	-0,36			21				1,03	1,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
Итого по разделу 6 Система В1. Узел учета ХВС.														
84102														
43,2														
0,01														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП № 12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИДС35 п. 4.64. Транспортирные расходы. ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МТ=6%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПША инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12	15265			15265					
194	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно к 5М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	т. соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
195	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр= 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-2	77,07				-154					
196	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы. ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=5%; МТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Запасительно-окладские расходы. Материалы ПЗ 3% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
197	ТЕР12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
198	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	к	-0,03	26,78				-1					
199	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-1	17,63				-18					
200	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр= 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	1	12,37				12					
201	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-1	4,74				-5					
202	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-1	10,01				-10					
203	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтов диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
204	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18лп для всды с давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены кв 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-1	28,28				-28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-	29,42					29				
206	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт	-	14,02	11,74				14	12		1,03 1,03	
207	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,04	48,82					-2				
208	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001" ИДС35 п. 4.60 Транспортировые расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заемоплотно-слюдяные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; К раск.; ТЗ=1,2%; ЗТМ=1,2%;) ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПыА инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-	3810,84					3811				
Бюро														
209	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	739,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
210	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2				
211	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				
212	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25				
213	301-3240	Коплячки-затупишки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				
214	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20				
215	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обрзатных муфтовых диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
216	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57				
217	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
218	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
219	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
краны шаровые под приварку														
220	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
221	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8	50,19				-40					
222	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
223	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLONAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
224	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
225	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
226	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
227	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
228	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10		0,96	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
229	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0012	31424,22					-38				
230	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0024 0,0012	31424,22					75				
231	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-3	77,07					-231				
232	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	3	89,82					269				
233	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1000 ШТ.	-0,0015	2573,05					-4				
234	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1000 ШТ.	0,003 0,0015	2573,05					8				

Трубопроводы

235	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,01086 (0,118*2+0,85)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	119	7	3		60,83 0,96	0,19
236	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	М	-1,086	97,65				-106					
237	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), Диаметр условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	2	25,4				51					
238	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	М	0,85	136,2				116					
239	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общепрокатное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00818 (0,099*2+0,7)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	v	-0,818	97,65					-80				
241	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
242	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	m	0,7	80,92				57					
243	ТЕРp65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра систем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,651 306044*1/1000	1,84	1,84			14	14			0,21 1,61	
244	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01904 0,00818-0,01066	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
245	ТЕРp65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
246	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
247	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 7 Система В1. Узел учета ХВС.										62144			39,12	0,04
Раздел 8. Демонтажные работы														
248	ТЕРp65-14-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0265 (0,85*1,8/100)	477,35	427,72	23,98		13	11	1		43,6 1,16	
Итого по разделу 8 Демонтажные работы										612			1,33	
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы.														
249	ТЕРm11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18		5,15 5,15	0,04 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
250	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3.0 IP54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		4676,25				4676					
251	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Микстоса Квасювар-кр. опл 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,00Е 0,4*270С	1599,08	1*5,77	525,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
252	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,0Е 0,4*2	71,04				57					
253	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Микстоса Квасювар-кр. опл 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульт.ах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5*1*1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
254	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электросборочной КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		18488,01				18488					
255	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Микстоса Квасювар-кр. опл 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод		43,45	1*1,14			130	33			1,03 3,09	
256	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		7,24				-22					
257	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		32,19				97					
258	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Микстоса Квасювар-кр. опл 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод		43,45	1*1,14			87	22			1,03 2,06	
259	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		7,24				-14					
260	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		59,34				59					
261	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		104,84				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
262	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77				27			1,12 2,24	15
263	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЭ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
264	ТЕРм08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89 2/1000	33088,92	1118,07	1254,6		59	2			101 0,18	2,11
265	ТЕРм08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09		81	9	32	8	41,5 0,83	27,6 0,55
266	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (ПрименитеГЭНО 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
267	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (ПрименитеГЭНО 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
268	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
269	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	80,22				248					
270	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
271	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
272	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,31 31/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1273	80	239	73	23,8 7,38	15,91 4,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
283	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
284	Протокол согласования стоимости ДС	ШТ Коробка расцепляющая ОП 85x85x40 IP54 ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Завоисполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	3	40,31				121					
285	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 концсв Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концсв	0,83 (131-44-4)/100	183,66	120,92			152	100			10,3 8,55	
286	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 жил Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32 (32)/100	5205,62	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы.					103014								82,49	7,56

Раздел 10. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прогладка Металлорукава.

287	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 м Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27 27/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1842	101	83	1	34,7 9,37	0,22 0,06
288	Протокол согласования стоимости ДС	М Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоисполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	27,81 0,27*103	80,22				2231					
289	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 м Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32 32/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2184	120	98	1	34,7 11,1	0,22 0,07
290	Протокол согласования стоимости ДС	М Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоисполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	32,96 0,32*103	39,93				1316					
291	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 м Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 (28)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
292	Протокол согласования стоимости ДС	М Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоисполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	28,84 28*1,03	29,18				842					
293	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3		3,31 3,31	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
294	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная ОП 125х125х70 IP54 ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	4	1	89,67					90				
295	ТЕРМ1-08-001-03 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,48 (+4+4)/100	183,65	120,92					88	58		10,3 4,94	
Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
Раздел 11. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
296	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32	1116,17	72,93	9,07	0,3	357	23	3	6,74 2,16	0,02 0,01		
297	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	32,64 0,32*102	34,29			1119							
298	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,56 (35+20)/102	1098,2	60,7	4,54	0,15	604	33	2	5,61 3,09	0,01 0,01		
299	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,86 (27+162)/102	381,54	24,78	4,54	0,15	721	47	9	2,29 4,33	0,01 0,02		
300	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	185,64 (20+162)*1,02	16,56			3074							
301	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	63,24 (35+27)*1,02	8,56			543							
Итого по разделу 11 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
Раздел 12. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.															
302	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-11) (1,13,7,01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008602 (0,5836+0,2769)/102	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1	5,84 0,05	0,01			
Итого по разделу 12 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.															
20634															
15,52															
0,06															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
303	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-журчиновая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05					-2				
304	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,0001*1000	24,87					2				
305	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008602	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1			11,68 0,1	0,02
Итого по разделу 12 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещениях.									179					0,23

Раздел 13. Узел учета. Пусконаладочные работы.

306	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1				22				1,5 1,5
307	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуляционным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89				6				0,4 0,4
308	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68				5				16 0,32
309	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13				1447				85 85
310	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (13 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 (13+4+1*10)	141,31	141,31				1130				8,3 66,4
Итого по разделу 13 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333					176,66

Раздел 14. Узел учета проектные работы

311	СБЦ9-5-74	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баблов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1, К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 ТЧ При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Специя РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к строюшкам баблов.цен на проектные работы на 4 квартал 2012г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680				
-----	-----------	--	---	---	---------	---------	--	--	--	------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по Разделу 14 Учета учета проектные работы															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в Ценах 2001г.										259651	8095	1792	91	503,83	6,28
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										263760	10881	3115	127	746,41	8,84
В том числе справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, маэель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-48, 50-53, 55, 25-27, 37-39, 69-74, 76-84, 85-88, 90-104, 106-116, 125, 117-122, 128-129, 148-188, 145-147, 194-195, 218-242, 244, 203-205, 215-217, 302-305)										1008	686	321	2	62,377	0,1575
МДС35 пр.1 т.3 п.2 Производства ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 49, 54, 56-57, 60, 39, 189-190, 243, 245-246, 248)										52	46	5		4,656	
МДС35 пр.1 т.2 п.2 Производства монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 126, 131-137, 133-144, 192, 197-202, 206-207, 209-214, 249, 233, 278, 285, 251-292, 256-256, 298-299, 262, 264-268, 270, 272, 274-277, 283, 286-287, 289, 291, 293, 295-296, 298-299)										832	538	295	30	49,325	2,0405
МДС40 т.2 п.3 На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по эвакуации, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зароможающих помещений предприятий (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя ст 14.02.2006 № СК-48/Д2) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 306-310)										392	392			23,043	
МДС35 пр.1 т.2 п.5 Производства монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-48, 50-53, 55, 25-27, 37-39, 49, 54, 56-57, 61, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 65-71, 76-84, 85-88, 90, 89, 91-104, 106-116, 125, 117-122, 287, 289, 291, 293, 295-296, 298-299)										1003	666	338	2	61,466	0,176
МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новой строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-48, 50-53, 55, 25-27, 37-39, 69-74, 76-84, 85-88, 90-104, 106-116, 125, 117-122, 128-129, 148-188, 145-147, 194-195, 218-242, 244, 203-205, 215-217)										822	458	362	3	41,667	0,1825
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов в текущих ценах															
Накладные расходы										729461	249479	19594	2813	746,41	8,84
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 306-310)										40561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3676) (Поз. 49, 54, 60, 89, 243, 248)										2536					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20754) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 126, 131-137, 139-144, 192, 197-202, 206-207, 209-214, 229, 253, 278, 285, 295)										15567					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3898) (Поз. 61-68, 91-98, 115-116, 125, 117, 302-305)										2963					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 32139) (Поз. 250-252, 255-277, 279-284, 286-294, 296-301)										28604					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 23280) (Поз. 58, 69-84, 99-114)										19585					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 56-58, 189-191, 245-247)										4933					
89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 118-120)										15377					
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 121-122)										153					
108% = 141%*(0,5*0,85) ФОТ (от 30501) (Поз. 3-5, 8-10, 40-48, 50-53, 55, 85-88, 90, 128-130, 148-188, 194-196, 218-242, 244)										32942					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 145-147, 203-205, 215-217)										4026					
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 306-310)										21278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3676) (Поз. 49, 54, 60, 89, 243, 248)										1471					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17277) (Поз. 118-120)										6392					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25893) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 189-191, 126, 131-137, 139-144, 245-247, 192, 197-222, 206-207, 209-214, 245, 253, 273, 285, 295)										12429					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 121-122)										67					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 32139) (Поз. 250-252, 255-277, 279-284, 286-294, 296-301)										16712					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 26760) (Поз. 59, 69-84, 61-68, 91-114, 117, 302-305)										12367					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 30501) (Поз. 3-5, 8-10, 40-48, 50-53, 55, 85-88, 90, 128-130, 148-188, 194-196, 218-242, 244)										17081					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1418) (Поз. 115-116, 125)										822					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 145-147, 203-205, 215-217)										2013					
Итого по акту:															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье										199536					15
-Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.										62845				124,96	0,24
-Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подполье										19590				75,49	
Итого по разделу 4 Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.										24280				15,46	0,06
Итого по разделу 5 Укрытые узла учета. По альбому КМ-АУГВР-1501. Подполье										168582				29,32	
Итого по разделу 6 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.										84102				80,35	0,56
Итого по разделу 7 Система В1. Узел учета ХВС.										62144				43,2	0,01
Итого по разделу 8 Демонтажные работы										612				39,12	0,04
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы.										103014				1,33	
Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Гроклетка Металлорукава.										67780				82,49	7,56
Итого по разделу 11 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Гроклетка кабеля питающего.										20634				62,28	0,31
Итого по разделу 12 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.										179				15,52	0,06
Итого по разделу 13 Узел учета. Пусконаладочные работы.										128333				0,23	
Итого по разделу 14 Узел учета проектные работы										45679				176,66	
Итого										987310				746,41	8,84
В том числе:															
Материалы										328914					
Машины и механизмы										19594					
ФОТ										252292					
Оборудование										131474					
Накладные расходы										167217					
Сметная прибыль										90632					
ВСЕГО по акту										987310				746,41	8,84
НДС															
ВСЕГО по акту										177 715,80					
										1 165 025,80					

Принял:

Директор МУП "КОС" _____

Главный инженер МУП "КОС" _____

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____

Заместитель директора по экономике _____

Главный энергетик МУП "КОС" _____

Начальник ЦАС _____

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____

Начальник ПТО _____

И.о. Начальника БЭЗИС ПТО МУП "КОС" _____

Инженер 1 кат. БЭЗИС ПТО МУП "КОС" _____

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____

А.В. Белов

Е.Н.Борисевич
 И.В. Леготин
 Н.Н.Кальнина
 Н.Б.Евсюкова
 В.В.Дацюк
 П.М.Полевич
 Н.И.Сергеева
 Ю.А.Воложенко
 В.М.Швецов
 А.В.Черных
 О.В.Тарасова

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И.Г.КАЧАЕВА

