

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
225 Стройка -
Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Энтузиастов, д.1 (подъезд №3)

Инвентарный № 0904 по АУТВР в МКД МО г.Норильск
р-н Талнах ул. Энтузиастов д.1 кв

Форма по ОКУД
10 ОКПО
10 ОКПО
10 ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер КОС-126/15
дата 26.05.2015 г.
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 792

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

995 914,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 995 914,00 руб. без НДС
1 175 178,52 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 175 178,52 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.			3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18 6,18	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%). МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25510,84				25511					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46	1,46
4	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
6	ТЕРм11-02-022-06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18	6,18
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	26349,22				26349					
8	ТЕР16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46	1,46
9	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
комплект термообразователей														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		1,03	2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСЦ-Н Р100 Р100, кл. В с гильзой и бобышкой (МД35 п. 4.60, транспортные расходы ПЗ=6%; МД35 п. 4.64, загосударственно-складские расходы МД35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - одна электродоборудования, КИП, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78				-2					

Датчик избыточного давления:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25				
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20				

БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ

25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18			0,84 1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				
28	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23			1,03 2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4				
30 0	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84					7622				

сбросные краны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крапы шаровые Ду-15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14			65,4	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кп	-0,06	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35					
34	ТСЦ-302-1236	Сроны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37				25					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9					
36	ТСЦ-507-2630	Пробы 11-M2TX2	шт.	-2	10,01				-20					
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18			0,84	1,68	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28				-57					
39	ТСЦ-302-1831	Крап шаровой муфтовый 1152711, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42			59						
40	ТЕР16-05-001-05	Установка вентилей, задвижек, затворов, трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2	6,72	26,88
Трубопроводы, запорная арматура														
Установка вентилей, задвижек, затворов, трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	229,06					-1832				
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	267,52				2140					
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1533,57				6134					
Трубопроводы														
44	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,117	762,14	640,59	59,84		89	75	7		65,3 7,64	
45	ТЕР16-02-004-06	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,12748	27288,08	1262,91	637,22	9,66	3479	161	81	1	115,44 14,72	0,65 0,08
46	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-12,75	237,73				-3031					
47	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм//159x4,5-108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	79,18				317					
48	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	152,67				916					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19					-1106				
58	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-100мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	4357,24					8714				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Раздел 2. Система Т1,Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье									244165				153,66	0,51
59	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,131956	168,9	127,02	41,88			22	17	5	12,79 1,69	
60	ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,131956	182,6	182,6				24	24		19,1 2,52	
В покрытие														
61	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 // преобр. ржавчины П-1Т (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021394	345,66	71,56	16,55	0,11		7	2		5,84 0,12	0,01
62	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19552,05					-6				
63	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,3	24,87					7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТЕР13-03-002-04	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 // за 2 раза (1.13.7.ОП при нанесении лакокрасочных материалов руным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2) за 2 раза ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	поверхности и окрашиваемо	100 м2	0,021394	691,32	143,12	33,1	0,22	15	3	1	11,68	0,02
65	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	поверхности	1 м2	5,0291	8,83	8,83			44	44		0,9	4,53
66	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	поверхности мой	1 м2	5,0291	1,36	0,98	0,38		7	5	2	0,1	0,5
67	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	поверхности мой обезжиривае	100 м2	0,050291	589,58	91,34	5,56	0,11	30	5		9,08	0,46
68	ТЕР13-03-002-15	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 // за 2 раза (за 2 раза ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7.ОП при нанесении лакокрасочных материалов руным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	поверхности и окрашиваемо	100 м2	0,050291	467,97	108,31	41,36	0,22	24	5	2	8,6	0,43
69	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами связующем марки 75 (Прил.26.2 при расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщны изоляции) ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	поверхности изоляции	1 м3	0,656	2565,72	232,86	133,05		1683	153	87	20,74	13,61
70	ТСЦ-101-0540	Лента стальная улаковочная, мякая, нормальная точности 0,7х20-50 мм		1	-0,007	22235,7								
71	ТСЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм		1	-0,0174	24089,77								

Вне укртытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТСЦ-104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0014	23694,9					-33				
73	ТСЦ-506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,5117	51,7					-26				
74	ТСЦ-104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м3	-1,01	775,56					-783				
75	протокол согласования	Минматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м3	1,01	7701,65					7779				
76	ТЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной // прямолинейные участки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,08217	18988,14	1667,88	1252,32		1560	137	103		148,52 12,2	
77	ТСЦ-104-0167	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	-10,02	120,2					-1204				
78	ТСЦ-101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,047194	18854,89					890				
79	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,023887	3308,49	349,32	104,69		79	8	3		35,18 0,84	
80	101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0027	11281,37					-30				
81	ТСЦ-104-0316	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	2,7	22,48					61				
Итого по разделу 2 Система Т1,Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье									52889				67,6	

Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТБ-1502. Подполье

82	ТЕР09-04-006-01	Монтаж факверка (Опорная конструкция)	1 т	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3	28,34	1,7	0,17
83	ТЦП-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	16264,84				976						
84	ТЕР13-03-002-15	Органтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	100 м2 окрашиваемо и поверхности	0,04	514,77	119,14	45,5	0,24	21	5	2		9,46	0,38	0,02
85	ТЕР15-01-061-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Лонизстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сендвич-панелями панелями)	100 м2 поверхности облицовки	0,3441	100797,7	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1	115,01	39,57	0,1
86	ТЦП-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Лонизстер»	м2	-39,92	595,3				-23764						
87	ТЦП-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-С0.6	м2	39,92	409,36				16342						
88	ТЕР10-01-029-02	Установка проборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4			44,5	0,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-1	210				-210					
90	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	138,76				139					
91	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	219,06				219					
92	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	2,010624	4,18	3,51	0,67		8	7	1		0,34 0,68	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье									168095				79,69	0,56
Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС														
Приборы и оборудование														

93	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
94	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
95	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105 O	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСП-Н Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1938,08				1938					
сбросные краны														
106	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду 15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
107	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
108	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
109	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
110	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
111	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
112	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
113	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
114	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

115	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/ под приварку ф25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85						1,47	1,47
116	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05									
117	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77									
118	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-2	44,7									
119	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	1	777,1									
120	ТЕР16-07-003-06	Брека в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм // с установкой крапов шаровых приварных	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1 врезка	2	590,96	71,18	12,26	0,15	1182	142	25		6,43	0,01
121	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	м	-0,8	136,2									
122	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-2	350,08									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
124	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
125	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	1231,81				2464					
врезки Ду50 в Ду80 без кстановки з/а														
126	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм // без установки з/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
127	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
128	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	136,2				-54					
129	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // "+/-" установка з/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
130	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // "+/-" приварка фланцев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	TEP16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краев проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый	фланцевый ду 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	219,26	15,35	7,92	439	31	16		1,47	2,94
132	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-4	77,07			-308					
133	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	4	89,82			359					
134	ТСЦ-301-3266	Трубопроводы	газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	941,94			1884					
135	TEP16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	трубопровода	100 м	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2	72,05	0,23
136	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	гильзами для отопления и газоснабжения	м	-0,5	107,5				-54				
137	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенок 76х3,5-38х2,5 мм//76х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенок 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53				
138	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенок 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенок 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
140	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02634	10937,16	683,12	289,92	2,82	288	18	8		60,83 1,6	0,19 0,01
141	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,634	97,65				-257					
142	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм // 57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
143	ТСЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	21,56				172					
144	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,6	136,2				218					
145	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00955	10937,16	683,12	289,92	2,82	104	7	3		60,83 0,58	0,19
146	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,955	97,65				-93					

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
				54			112,46	0,48						
147	ТСЦ-103-0352										М			
<p>Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм //</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 48х3,5 Итого по разделу 4 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС</p>														
148	ТСЦ-103-0346			38			80,92	0,475						
<p>Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</p>														
149	ТЕР16-07-005-02			2		44,91	67,08	329,84	0,005					
<p>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</p>														
150	ТЕР16-07-005-01			2	6	44,91	67,08	171,78	0,03589					
<p>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</p>														
151	ТЕРp65-5-8	308	6,16	7	64	848	330,5	42390,71	0,02		100 шт.			
<p>Смена задвижек диаметром 50 мм (Триментально установка и снятие гарантиного иммитатора(Монтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</p>														
152	ТСЦ-302-1175			-700				350,08	-2		шт.			
<p>Задвижки параллельные французые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</p>														
153	Цена поставка			1860				929,83	2		шт			
<p>Габаритный имитатор для МФ, французый, Ду-25мм (МДС5 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>														
<p>Итого по разделу 4 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС</p>														
<p>Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС</p>														
<p>Приборы и оборудование</p>														
		0,06	63,47						105721					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
155	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
156	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
157	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
158	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
159	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
160	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
161	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТСЦ-302-1236	Сгоня стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37				12					
163	ТСЦ-301-3240	Компачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5					
164	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-1	10,01				-10					
165	ТСЦ-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77		38	9			0,84	0,84	
166	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28				-28					
167	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42			29						
168	ТСЦ-11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12				1,03	1,03
169	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82				-2					
170	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДЭС п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); М=6%; МАТ=6%); МДЭС п.4.64 Засорительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; М=1,2% к расх.); ЗМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДЭС п.4.58 Стоимость тары и укладки - для электродобывания, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; М=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текстиль	шт	1	3810,84				3811					
171	ТСЦ-12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18			1,96	65,4
		сброса, воздухоотводчика												
		1 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текуще цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; М=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текуще цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; М=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37												
		1 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текуще цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; М=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текуще цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; М=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37												
		1 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текуще цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; М=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текуще цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; М=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2				
173	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63					-53				
174	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37					37				
175	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74					-14				
176	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01					-30				
177	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77				115	26		0,84 2,52	
178	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28					-85				
179	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42					88				
180	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
181	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88					-33				

краны шаровые под приварку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
183	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одноконечные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	-0,8	50,19				-40					
184	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 25 мм	шт.	-2	57,69				-115					
185	ТСЦ-302-1823	приварку диаметром 25 мм Краны шаровые PN25 BALLOMAX под индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29-ЗПМ=22 15- МАТ=4 37	шт.	2	777,1				1554					
186	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/под приварку ф50	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
187	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0011	31424,22				-35					
188	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					
189	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
190	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29-ЗПМ=22 15- МАТ=4 37	шт.	1	1231,81				1232					
запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10		0,96 1,44	
192	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0012	31424,22				-38					
193	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0024	31424,22				75					
194	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	77,07				-231					
195	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	89,82				269					
196	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015	2573,05				-4					
197	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,003	2573,05				8					
фланец из меди под твердую пайку														
198	ТЕРм12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,002	2348,62	1261,98	552,56	42,36	5	3	1		114 0,23	3,59 0,01
199	Цена поставщика	Фланец медный Ду54х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1036,87				2074					
Трубопроводы														
200	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01608	10937,16	683,12	289,92	2,82	176	11	5		60,83 0,98	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с диаметром 50 мм гильзами для отопления и газоснабжения	м	-1,608	97,65	-157								
202	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметр условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм //	шт.	6	25,4	152								
203	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,9	136,2	123								
204	ТЕР-16-02-004-01	Газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм//48,38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,00818	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2	60,83	0,5	0,19
205	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,818	97,65	-80								
206	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметр условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм //	шт.	2	17,85	36								
207	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,7	80,92	57								
208	ТЕРP65-23-3	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 м3	7,5648	1,84	1,84							0,21	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
209	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02426	171,78	67,08	44,91			4	2	1		5,01 0,12	
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
210	ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3		308 3,08	
211	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350					
212	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83					930					
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС															
Раздел 6. Демонтажные работы									67242				42,13	0,05	
213	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72		9	9			95,3 0,95	0,25
214	ТЕРм12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,006	544,36	378,59	165,77	12,71		3	2	1		34,2 0,21	1,08 0,01
215	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008	477,35	427,72	23,98			4	3			43,6 0,35	
Итого по разделу 6 Демонтажные работы															
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.									806				1,78	0,01	
216	ТЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59		237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04

1	2																					
2	3																					
3	4																					
4	5																					
5	6																					
6	7																					
7	8																					
8	9																					
9	10																					
10	11																					
11	12																					
12	13																					
13	14																					
14	15																					
15	16																					
16	17	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой	шт	1	4676,25											4676					
17	18	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3									10,7	3,61
18	19	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04				57												
19	20	ТЕРМ11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42										0,52	3,64
20	21	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	шт	1	18488,01				18488												
21	22	ТЕРМ08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 вврд	3	43,45	11,14			130	33										1,03	3,09
22	23	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	шт.	-3	7,24					-22											
23	24	Цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54)	шт.	3	32,19				97												
24	25	ТЕРМ08-02-411-05	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	1 вврд	2	43,45	11,14			87	22										1,03	2,06
25	26	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	шт.	-2	7,24					-14											
26	27	Цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54)	шт.	1	59,34				59												
27	28	Цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54)	шт.	1	104,84				105												
28	29	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкафу	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26										1,12	2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
231	ТЕРм08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101,018	2,11
232	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8	41,5, 0,83	27,6, 0,55
233	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105					
234	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105					
235	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7, 1,04	0,22, 0,01
236	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	80,22				248					
237	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7, 1,04	0,22, 0,01
238	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
239	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,19	4104,85	257,52	769,47	236,42	780	49	146	45	23,8, 4,52	15,91, 3,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	M	19,57	6,63					130				
241	ТЕРМ08-02-412-01	Загнывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающей) 1 Общотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,23	1098,2	60,7	4,54	0,15	253	14	1		5,61	0,01
242	ТЕРМ08-02-412-02	Загнывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающей ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) 1 Общотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74	0,02
243	ТЕРМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) 1 Общотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3	0,25
244	ТЕРМ08-02-412-09	Загнывание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 1 Общотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,48	381,34	24,78	4,54	0,15	183	12	2		2,29	0,01
245	ТЕРМ11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных 1 Общотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,333	170,84	158,1			57	53			12,4	4,13
246	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	1,236	5,39	7								
247	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГ нг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	11,22	34,29	385								
248	Цена поставщика	Кабель витая пара экранованная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	69,36	16,56	1149								
249	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2X24WG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	37,026	8,58	318								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
250	ТЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
251	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	40,31				121					
252	ТЕРм11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,83	183,66	120,92			152	100			10,3 8,55	
253	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.									94793				76,99	4,96
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
254	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,45	6823,93	375,45	306,56	3,27	3071	169	138	1	34,7 15,62	0,22 0,1
255	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	46,35	80,22				3718					
256	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,05	6823,93	375,45	306,56	3,27	341	19	15		34,7 1,74	0,22 0,01
257	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	5,15	39,93				206					
258	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
259	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84	29,18				842					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
260	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	250,6	35,81	3,44	251	36	3				3,31	
261	Цена поставщика	Коробка расцарапанная олп 125x125x70 IP54	шт	1	89,67		90							
262	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с облуживанием	100 концов	0,48	183,66	120,92	88	58				10,3	4,94	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорыкава. 62537														
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. 57,24 0,28														

263	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий)	100 м	0,05	1116,17	72,93	9,07	0,3	56	4			6,74	0,34
264	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5	м	5,1	34,29		175							
265	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара)	100 м	0,73	1098,2	60,7	4,54	0,15	802	44	3		5,61	4,1
266	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого подселяющего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	3,15	381,34	24,78	4,54	0,15	1201	78	14		2,29	7,21
267	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	м	295,8	16,56		4898							
268	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2X24AWG cat 5E	м	99,96	8,58		858							
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. 25371 18,88 0,06														

Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
269	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) <i>(1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010668	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,06	0,01
270	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05					-2				
271	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1	24,87				2					
272	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) <i>(1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010668	691,32	143,12	33,1	0,22	7	2			11,68 0,12	0,02
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									283				0,28	
Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
273	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
274	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
275	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
276	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
277	ТЕРп02-01-002-04	1	канал	8	141,31	141,31	1130	1130	1130	8,3	66,4			
<p>Автоматизированная система управления II</p> <p>категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добывать к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 диспетчера + 1 реверс)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15</p>														
<p>Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы.</p> <p>1283333</p> <p>176,66</p>														
<p>Раздел 12. Узел учета проектные работы</p>														
278	СБЦ9-5-7-4	1	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17	1680	1680	1680					
<p>Длущастайная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов в документации: ТО</p> <p>7, часть проектной документации: ТО</p> <p>(таб. 1 К17 проектное АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТТ к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 МАТ=0,137 (ОЭП=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ЗМ=0,137); 2,35 Т4 Три односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ЗМ=0,5; МАТ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на</p> <p>разработку проектной документации</p>														
<p>Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы</p> <p>45679</p>														

<p>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</p> <p>260192</p> <p>8046</p> <p>1583</p> <p>63</p> <p>501,79</p> <p>4,49</p>														
<p>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итарам</p> <p>264051</p> <p>10740</p> <p>2748</p> <p>90</p> <p>738,38</p> <p>6,49</p>														
<p>В том числе, справочно:</p>														
<p>МД35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 69-74, 76-77, 79-81, 61-68, 82-83, 92, 84-89, 95-96, 115-150, 112-114, 156-157, 180-197, 200-207, 209, 165-167, 177-179, 269-271)</p> <p>МД35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.); или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 53, 56-57, 60, 151-152, 210-211, 208, 213, 215)</p> <p>МД35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, аппаратов, устройств, акспулатационного и лабораторного оборудования, мебели и т.п.) (с реконструкцией, расширением, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях при наличии в зоне производства работ действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 44, 53, 56-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 69-74, 76-77, 79-81, 60-68, 82-83, 92, 84-89, 254, 256, 258, 260, 262-263, 265-266)</p> <p>МД35 пр.1 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, аппаратов, устройств, акспулатационного и лабораторного оборудования, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 273-277)</p> <p>МД35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 44, 53, 56-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 69-74, 76-77, 79-81, 60-68, 82-83, 92, 84-89, 254, 256, 258, 260, 262-263, 265-266)</p> <p>МД35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 69-74, 76-77, 79-81, 61-68, 82-83, 92, 84-89, 95-96, 115-150, 112-114, 156-157, 180-197, 200-207, 209, 165-167, 177-179, 269-272)</p> <p>Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах</p> <p>741317</p> <p>246356</p> <p>17286</p> <p>1994</p> <p>738,38</p> <p>6,49</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									165435					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 273-277)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4518) (Поз. 44, 53, 60, 208, 213, 215)									40561					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 21152) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 93, 98-104, 106-111, 154, 159-164, 168-169, 171-176, 198, 214, 216, 220, 245, 252,									3118					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4142) (Поз. 61-68, 82-83, 92, 84, 269-272)									15866					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 29616) (Поз. 217-219, 222-244, 246-251, 253-261, 263-268)									3148					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12891) (Поз. 59, 69-77, 79-81)									26359					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 56-58, 151-153, 199, 210-212)									10828					
89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 85-87)									4933					
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 88-89)									15377					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37699) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54-55, 95-97, 115-150, 156-158, 180-197, 200-207, 209)									153					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3588) (Поз. 25-27, 37-39, 112-114, 165-167, 177-179)									40715					
Сметная прибыль									4377					
В том числе, справочно:									89162					
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 273-277)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4518) (Поз. 44, 53, 60, 208, 213, 215)									21278					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17277) (Поз. 85-87)									1807					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 26291) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 151-153, 93, 98-104, 106-111, 199, 210-212, 154, 159-164, 168-169, 171-176, 198, 214, 216, 220, 245, 252, 262)									6392					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 88-89)									12620					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 29616) (Поз. 217-219, 222-244, 246-251, 253-261, 263-268)									67					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 15815) (Поз. 59, 69-77, 79-81, 61-68, 84, 269-272)									15400					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 37699) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54-55, 95-97, 115-150, 156-158, 180-197, 200-207, 209)									7592					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1218) (Поз. 82-83, 92)									21111					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3588) (Поз. 25-27, 37-39, 112-114, 165-167, 177-179)									706					
Итого по акту:									2189					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Итого по разделу 2 Система Т1,Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье									244165				153,66	0,51
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье									52889				67,6	
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС									168095				79,69	0,56
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС									105721				63,47	0,06
Итого по разделу 6 Демонтажные работы									67242				42,13	0,05
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.									806				1,78	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									94793				76,99	4,96
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									62537				57,24	0,28
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									25371				18,88	0,06
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.									283				0,28	
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									128333				176,66	
Итого									45679					
В том числе:									995914				738,38	6,49
Материалы														
Машины и механизмы									346201					
ФОТ									17286					
Оборудование									248350					
Накладные расходы									131474					
									165435					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									89162					
ВСЕГО по акту									995914				738,38	6,49
НДС									179264,52					
ВСЕГО по акту с НДС									1175178,52					

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС"

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

В.М. Шевцов

Начальник БЭЗиС ПТО МУП "КОС"

А.А. Алехин

Инженер БЭЗиС ПТО МУП "КОС"

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

